

Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова ул., д.26а за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				126 366,08														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24								1						
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	101 667,94										1					1,00	101 667,94
Общестроительные работы:																		
Смена дверного блока (размером 2,1x0,9м, п-д №1), шт	план	16 977,68	1,00	16 977,68					1									
Смена дверного блока (размером 2,1x0,9м, п-д №1), шт	факт	16 977,68				1											1,00	16 977,68
Итого, руб.				121 789,92														
Непредвиденные работы, руб.:				4 576,16														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95										4				1	5,00	8 239,75
Ремонт швов (кв.№48), м.п.	факт	789,37													10,5		10,50	8 288,39
Всего, руб.			план	126 366,08													выполнено	135 173,76

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления (п-д №1), м2	факт	1 719,58													0,70		0,70	1 203,71
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							2	1							3,00	1 630,77
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90											1				1,00	672,90
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33							1								1,00	6 974,33
Всего, руб.																		10 481,71