

Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова ул., д.30 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				170 516,64															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82													1		
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	факт	91 773,34											1					1,00	91 773,34
Общестроительные работы:																			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №3-1/2,2/3,3/4,4/5эт), шт	план	17 820,00	4,00	71 280,00		4													
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №3-1/2,2/3,3/4,4/5эт), шт	факт	17 820,00				4												4,00	71 280,00
Итого, руб.				169 274,82															
Непредвиденные работы, руб.:				1 241,82															
Ремонт швов (кв.№82,24), м.п.	факт	789,37											11,1					11,10	8 762,01
Всего, руб.			план	170 516,64													выполнено	171 815,35	

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления, м2	факт	1 719,58											2					2,00	3 439,16
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							5	2								7,00	3 805,13
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90											2					2,00	1 345,80
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	12 579,41											1					1,00	12 579,41
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18													3,85			3,85	5 533,14
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 40А, шт	факт	664,71							3									3,00	1 994,13
Всего, руб.																		28 696,77	

