

**Отчёт по текущему ремонту МКД Мира ул., д.20 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>118 326,53</b>															
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																			
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24								1							
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	104 812,24									1						1,00	104 812,24	
<b>Общестроительные работы:</b>																			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2-4/5эт глухое), шт	план	13 158,00	1,00	13 158,00		1													
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2-4/5эт глухое), шт	факт	13 158,00				1											1,00	13 158,00	
<b>Итого, руб.</b>				<b>117 970,24</b>															
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>356,29</b>															
Ремонт козырьков:																			
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, односкатный, п-д №1), шт	факт	50 951,51								1								1,00	50 951,51
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>118 326,53</b>													выполнено	<b>168 921,75</b>	

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Общестроительные работы:</b>
Ремонт козырьков:																			
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, односкатный, п-д №3), шт	факт	50 951,51					1											1,00	50 951,51
<b>Сантехнические работы:</b>																			
Затвор дисковый поворотный- д-65, шт	факт	4 801,29								1								1,00	4 801,29
<b>Электромонтажные работы:</b>																			
Установка ВА 25А, шт	факт	623,61			1													1,00	623,61
<b>Всего, руб.</b>																			<b>56 376,41</b>