

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				118 571,04														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24													1	
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	факт	104 812,24															1	104 812,24
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4, 4/5эт глухое), шт,	план	13 158,00	1,00	13 158,00				1										
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4, 4/5эт глухое), шт,	факт	13 158,00						1									1,00	13 158,00
Итого, руб.				117 970,24														
Непредвиденные работы, руб.:				600,80														
Смена светильника светодиодного (п-д №1-4 входа), шт	факт	1 647,95								4							4,00	6 591,80
Всего, руб.			план	118 571,04													выполнено	124 562,04

Т.Н.Борозна

[illegible]