Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского ул., д.39а за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				181 034,50															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №6), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24													1		
Отделочные работы подъездов (п-д №2,6), шт	факт	104 812,24				1(п-д №2)					1(п-д №6)							2,00	209 624,48
Общестроительные работы:																			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №6-4/5эт глухое), шт	план	13 158,00	1,00	13 158,00		1													
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №6-4/5эт глухое), шт	факт	13 158,00	1,00			1												1,00	13 158,00
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №5,6-1/2эт), шт	план	21 257,00	2,00	42 514,00		2													
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №5,6-1/2эт), шт	факт	21 257,00	2,00			2												2,00	42 514,00
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	9,00	15 743,70						9									
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30								9								9,00	15 743,70
Итого, руб.				176 227,94															
Непредвиденные работы, руб.:				4 806,56															
Всего, руб.			план	181 034,50														выполнено	281 040,18

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59				4							1		2			7,00	3 805,13
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90											1					1,00	672,90
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18										5,1						5,10	7 329,62
Всего, руб.																			11 807,65