

Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова ул., д.19а за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				123 711,43														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№27), м.п.	план	789,37	3,60	2 841,73							3,6							
Ремонт швов, м.п.	факт	789,37															0,00	0,00
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного (п-д №4-вход), шт	план	1 647,95	1,00	1 647,95								1						
Смена светильника светодиодного (п-д №4-вход), шт	факт	1 647,95										1					1,00	1 647,95
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки (от торца дома до 1п, 1/2,2/3,3/4п, торец 4п), м2	план	1 749,30	65,20	114 054,36							65,2							
Ремонт отмостки (от торца дома до 1п, 1/2,2/3,3/4п, торец 4п), м2	факт	1 749,30									64,5						64,50	112 829,85
Итого, руб.				118 544,04														
Непредвиденные работы, руб.:				5 167,39														
Смена остекления (п-ды №1,2,3), м2	факт	1 719,58															3,72	3,72
Всего, руб.			план	123 711,43													выполнено	120 874,64

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59								9		10	5					24,00	13 046,16
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90														5		5,00	3 364,50
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28							1	1								2,00	2 486,56
Всего, руб.																			18 897,22