

Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова ул., д.21 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				124 565,52														
Общестроительные работы:																		
Ремонт козырьков:																		
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, двухскатный, п-д №4), шт	план	69 562,44	1,00	69 562,44					1									
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, двухскатный, п-д №4), шт	факт	69 562,44			1												1,00	69 562,44
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки (между 2/3,3/4п), м2	план	1 749,30	30,50	53 353,65								30,5						
Ремонт отмостки (между 2/3,3/4п), м2	факт	1 749,30										30,4					30,40	53 178,72
Итого, руб.				122 916,09														
Непредвиденные работы, руб.:				1 649,43														
Смена остекления, м2	факт	1 719,58													3,43		3,43	5 898,16
Всего, руб.			план	124 565,52													выполнено	128 639,32

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 719,58										0,7					0,70	1 203,71
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59								12		2				5	19,00	10 328,21
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90						1	2								3,00	2 018,70
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	995,63										2,5					2,50	2 489,08
Установка отметов, воронок водосточных труб, шт	факт	1 016,89										1					1,00	1 016,89
Всего, руб.																		17 056,58