

Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова ул., д.216 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				82 739,64														
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1,2-1/2,2/3эт), шт	план	17 820,00	4,00	71 280,00					4									
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1,2-1/2,2/3эт), шт	факт	17 820,00							4								4,00	71 280,00
Благоустройство:																		
Установка урн (у п-да №2), шт	план	7 580,40	1,00	7 580,40											1			
Установка урн (у п-да №2), шт	факт	7 580,40													1		1,00	7 580,40
Итого, руб.				78 860,40														
Непредвиденные работы, руб.:				3 879,24														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95										3					3,00	4 943,85
Всего, руб.			план	82 739,64													выполнено	83 804,25

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена доводчика, шт	факт	4 784,00										1					1,00	4 784,00
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59								14		2			4		20,00	10 871,80
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18						2									2,00	2 874,36
Смена унитаза со смывным бачком типа "Компакт" (кв.14, ветерану ВОВ), шт	факт	6 330,00						1									1,00	6 330,00
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А, шт	факт	664,71			1												1,00	664,71
Всего, руб.																		25 524,87