

Отчёт по текущему ремонту МКД **Мира ул., д.40 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				144 124,92														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24							1							
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	104 812,24									1						1,00	104 812,24
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №1), секц.	план	2 952,89	3,00	8 858,67							3							
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №1), секц.	факт	2 952,89									3						3,00	8 858,67
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки (дворовой фасад, 5/6п), м2	план	1 749,30	15,00	26 239,50							15							
Ремонт отмостки (дворовой фасад, 5/6п), м2	факт	1 749,30									15						15,00	26 239,50
Итого, руб.				139 910,41														
Непредвиденные работы, руб.:				4 214,51														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95														3	3,00	4 943,85
Всего, руб.			план	144 124,92													выполнено	144 854,26

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Ремонт швов (кв.№33,43), м.п.	факт	672,27										11,6		12,4			24,00	16 134,48
Смена остекления, м2	факт	1 719,58					0,77			1,74	1,61			2,6		0,7	7,42	12 759,28
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59					1		2	2					3		8,00	4 348,72
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90							1								1,00	672,90
Всего, руб.																		33 915,38