

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.24 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				131 054,40														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24													1	
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	104 812,24															1	104 812,24
Сантехнические работы:																		
Смена радиаторов 7секц.(п-д №2,3-1эт), шт	план	12 579,41	2,00	25 158,82				2										
Смена радиаторов 7секц.(п-д №2,3-1эт), шт	факт	12 579,41					2											25 158,82
Итого, руб.				129 971,06														
Непредвиденные работы, руб.:				1 083,34														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95											1					1 647,95
Всего, руб.			план	131 054,40													выполнено	131 619,01

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления, м2	факт	1 719,58						0,65										0,65	1 117,73
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							1	2							1	4,00	2 174,36
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90															2	2,00	1 345,80
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33															1	1,00	6 974,33
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	995,63						2,5										2,50	2 489,08
Установка отметов, воронок водосточных труб, шт	факт	1 016,89						2										2,00	2 033,78
Всего, руб.																		16 135,07	