

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева ул., д.42 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				179 738,69														
Общестроительные работы:																		
Утепление панелей (кв.№87), м2	план	4 971,24	12,00	59 654,88												12		
Утепление панелей (кв.№87), м2	факт	4 971,24														13	13,00	64 626,12
Ремонт козырьков:																		
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, двухскатный, п-д №4), шт	план	69 562,44	1,00	69 562,44						1								
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, двухскатный, п-д №4), шт	факт	69 562,44			1												1,00	69 562,44
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки (двор.фасад 2/3,3/4п-д), м2	план	1 749,30	25,40	44 432,22								25,4						
Ремонт отмостки (двор.фасад 2/3,3/4п-д), м2	факт	1 749,30									25,5						25,50	44 607,15
Итого, руб.				173 649,54														
Непредвиденные работы, руб.:				6 089,15														
Смена остекления (п-д №6), м2	факт	1 719,58														3,6	3,60	6 190,49
Всего, руб.			план	179 738,69													выполнено	184 986,20

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59						12		4								16,00	8 697,44
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	995,63									2,5							2,50	2 489,08
Установка отметов, воронок водосточных труб, шт	факт	1 016,89									2							2,00	2 033,78
Всего, руб.																		13 220,30	