

Отчёт по текущему ремонту МКД Космонавтов ул., д.10 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				133 056,97														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24						1								
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	104 812,24								1							1,00	104 812,24
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4-1/2эт), шт	план	17 820,00	1,00	17 820,00					1									
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4-1/2эт), шт	факт	17 820,00					1										1,00	17 820,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц, п-д №1), секц.	план	2 629,05	3,00	7 887,15			3											
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц, п-д №1), секц.	факт	2 629,05					3										3,00	7 887,15
Итого, руб.				130 519,39														
Непредвиденные работы, руб.:				2 537,58														
Смена остекления (п-д №3), м2	факт	1 719,58												2,23			2,23	3 834,66
Всего, руб.			план	133 056,97													выполнено	134 354,05

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	10 369,36							2									2,00	20 738,72
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18						10										10,00	14 371,80
Всего, руб.																			35 110,52