

Отчёт по текущему ремонту МКД Космонавтов бул., д.26 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				152 958,96															
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов, м.п.	план	789,37	79,00	62 360,23											79				
Ремонт швов (п-д №1, кв.№34)	факт	789,37								107,8							107,80	85 094,09	
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка мет.дверных блоков (ч/люк), м2	план	15 948,86	0,78	12 440,11													0,78		
Установка мет.дверных блоков (ч/люк), м2	факт	15 948,86															0,78	0,78	12 440,11
Благоустройство:																			
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	2 749,03	27,50	75 598,33									27,5						
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	2 749,03											27,5				27,50	75 598,33	
Итого, руб.				150 398,67															
Непредвиденные работы, руб.:				2 560,29															
Всего, руб.			план	152 958,96													выполнено	173 132,52	

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена доводчика, шт	факт	4 784,00												1				1,00	4 784,00
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59						1								1		2,00	1 087,18
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90							1		5			1				7,00	4 710,30
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28													2			2,00	2 486,56
Всего, руб.																		13 068,04	