

Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина ул., д.3 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				318 877,38														
КИПиА																		
Установка регулятора температуры ГВС, шт	план	127 841,25	1,00	127 841,25						1								
Установка регулятора температуры ГВС, шт	факт	127 841,25							1								1,00	127 841,25
Благоустройство:																		
Ремонт проезжей части, м2	план	1 914,24	98,00	187 595,52							98							
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 914,24									99,1						99,10	189 701,18
Итого, руб.				315 436,77														
Непредвиденные работы, руб.:				3 440,61														
Смена остекления, м2	факт	1 719,58												0,86			0,86	1 478,84
Всего, руб.			план	318 877,38													выполнено	319 021,27

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления, м2	факт	1 719,58						8,14									8,14	13 997,38
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59				3			3	6							12,00	6 523,08
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90								1							1,00	672,90
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28				1				2							3,00	3 729,84
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	10 369,36							1								1,00	10 369,36
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18						3	1								4,00	5 748,72
Всего, руб.																		41 041,28