

**Отчёт по текущему ремонту МКД Южная ул., д.57 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>108 914,65</b>															
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																			
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24						1									
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	104 812,24								1								1,00	104 812,24
<b>Итого, руб.</b>				<b>104 812,24</b>															
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>4 102,41</b>															
Смена светильника светодиодного (п-ды №1-3 тамбура), шт	факт	1 647,95										3						3,00	4 943,85
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>108 914,65</b>														выполнено	<b>109 756,09</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Сантехнические работы:</b>
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59						3								2		5,00	2 717,95
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90														2		2,00	1 345,80
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33							2									2,00	13 948,66
Установка обратного клапана фланцевого d-50,шт	факт	9 495,39								1								1,00	9 495,39
<b>Электромонтажные работы:</b>																			
Установка ВА 40А, шт	факт	664,71								4								4,00	2 658,84
<b>Всего, руб.</b>																			<b>30 166,64</b>