

**Отчёт по текущему ремонту МКД Космонавтов бул., д.26а за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>123 924,00</b>														
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1, 9-6 эт.), шт	план	123 327,32	1,00	123 327,32													1	
Отделочные работы подъездов (п-д №1, 9-6 эт.), шт	факт																1	1,00
<b>Итого, руб.</b>				<b>123 327,32</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>596,68</b>														
Ремонт швов (кв.№32,21), м.п.	факт	789,37									14,2							14,20
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>123 924,00</b>														выполнено
																		<b>134 536,37</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления, м2	факт	1 719,58												5,34				5,34
<b>Сантехнические работы:</b>																		
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18				3,5												3,50
<b>Всего, руб.</b>																		<b>15 178,57</b>