

Отчёт по текущему ремонту МКД Комсомольская ул., д.50 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				158 197,25															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24					1										
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	104 812,24							1								1,00		104 812,24
Общестроительные работы:																			
Ремонт козырьков:																			
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, односкатный, п-д №1), шт	план	50 951,51	1,00	50 951,51						1									
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, односкатный, п-д №1), шт	факт	50 951,51			1												1,00		50 951,51
Итого, руб.				155 763,75															
Непредвиденные работы, руб.:				2 433,50															
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95										2					2,00		3 295,90
Всего, руб.			план	158 197,25													выполнено		159 059,65

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления, м2	факт	1 719,58													0,93		0,93		1 599,21
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового фланцевого d-65, шт	факт	9 314,01										2					2,00		18 628,02
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	739,04									2						2,00		1 478,08
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка отметов, воронок водосточных труб, шт	факт	1 016,89								1							1,00		1 016,89
Всего, руб.																			22 722,20