

Отчёт по текущему ремонту МКД Курчатова ул., д.24 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				127 535,62															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24													1		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	104 812,24															1	1,00	104 812,24
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Уст-ка мет. решеток на п/окна (продухи), шт	план	1 521,00	5,00	7 605,00														5	
Уст-ка мет. решеток на п/окна (продухи), шт	факт	1 586,61															5	5,00	7 933,05
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	план	2 280,48	5,00	11 402,40						5									
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	факт	2 280,48																0,00	0,00
Итого, руб.				123 819,64															
Непредвиденные работы, руб.:				3 715,98															
Ремонт швов (квы.№60), м.п.	факт	789,37								30,5								30,50	24 075,79
Всего, руб.			план	127 535,62														выполнено	136 821,08

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.		
																			Общестроительные работы:	
Смена остекления, м2	факт	1 719,58															7,85	7,85	13 498,70	
Сантехнические работы:																				
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59															12	1	13,00	7 066,67
Всего, руб.																			20 565,37	