

**Отчёт по текущему ремонту МКД Курчатова ул., д.28 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>131 024,64</b>														
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																		
Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24			1											
Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт	факт	104 812,24					1										1,00	104 812,24
<b>Благоустройство:</b>																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	14,00	24 490,20						14								
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30								14,4							14,40	25 189,92
<b>Итого, руб.</b>				<b>129 302,44</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>1 722,20</b>														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95										1					1,00	1 647,95
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>131 024,64</b>													выполнено	<b>131 650,11</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Общестроительные работы:</b>
Смена остекления, м2	факт	1 719,58			0,35		1,35	3,53	6,29									11,52	19 809,56
Смена доводчика, шт	факт	4 784,00												1				1,00	4 784,00
<b>Сантехнические работы:</b>																			
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18										5	2					7,00	10 060,26
<b>Электромонтажные работы:</b>																			
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	739,04									1							1,00	739,04
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																			
Установка отметов, воронок водосточных труб, шт	факт	1 016,89								1								1,00	1 016,89
<b>Всего, руб.</b>																		<b>36 409,75</b>	