

Отчёт по текущему ремонту МКД Курчатова ул., д.30 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				160 194,60														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24											1			
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	104 812,24													1		1,00	104 812,24
Благоустройство:																		
Установка урн, шт	план	7 580,40	3,00	22 741,20											3			
Установка урн, шт	факт	7 580,40													3		3,00	22 741,20
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	2 749,03	10,00	27 490,30								10						
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	2 749,03										10					10,00	27 490,30
Итого, руб.				155 043,74														
Непредвиденные работы, руб.:				5 150,86														
Смена остекления (п-ды №1,2), м2	факт	1 719,58												3,25			3,25	5 588,64
Всего, руб.			план	160 194,60													выполнено	160 632,38

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59												5			5,00	2 717,95
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90												5			5,00	3 364,50
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18					2	2					4				8,00	11 497,44
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополос.), шт	факт	739,04									1						1,00	739,04
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка отметов, воронок водосточных труб, шт	факт	1 016,89									2						2,00	2 033,78
Всего, руб.																		20 352,71