

Отчёт по текущему ремонту МКД Курчатова ул., д.42 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				173 562,72														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	111 561,75	1,00	111 561,75						1								
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	111 561,75								1							1,00	111 561,75
Общестроительные работы:																		
Обшивка панелей профлистом (кв.№ 70), м2	план	3 604,17	17,20	61 991,72												17,2		
Обшивка панелей профлистом (кв.№ 70), м2	факт	3 604,17							18,3								18,30	65 956,31
Итого, руб.				173 553,47														
Непредвиденные работы, руб.:				9,25														
Всего, руб.			план	173 562,72													выполнено	177 518,06

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена оконных блоков на окна ПВХ (п-д №1-4, 4/5эт)	факт	27 584,00														4	4,00	110 336,00
Смена остекления, м2	факт	1 719,58								1,27				0,48			1,75	3 009,27
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59			3					1							4,00	2 174,36
Всего, руб.																		115 519,63