

**Отчёт по текущему ремонту МКД Карла Маркса ул., д.12 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>137 248,20</b>														
<b>КИПиА</b>																		
Установка регулятора температуры ГВС, шт	план	127 841,25	1,00	127 841,25							1							
Установка регулятора температуры ГВС, шт	факт	127 841,25								1							1,00	127 841,25
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																		
Установка мет.решеток на продухи (микрочердак, крыша), шт	план	1 481,01	4,00	5 924,04									4					
Установка мет.решеток на продухи (микрочердак, крыша), шт	факт	1 481,01					4										4,00	5 924,04
<b>Итого, руб.</b>				<b>133 765,29</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>3 482,92</b>														
Смена остекления (п-д №1), м2	факт	1 719,58												2,3			2,30	3 955,03
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>137 248,20</b>													выполнено	<b>137 720,32</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59										2					2,00	1 087,18
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28			1												1,00	1 243,28
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18					8,5										8,50	12 216,03
<b>Всего, руб.</b>																		<b>14 546,49</b>