

**Отчёт по текущему ремонту МКД Космонавтов бул., д.52 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>99 025,08</b>														
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																		
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82			1											
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	факт	97 994,82				1											1,00	97 994,82
<b>Итого, руб.</b>				<b>97 994,82</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>1 030,26</b>														
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №2), секц.	факт	2 952,89						4									4,00	11 811,56
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>99 025,08</b>													выполнено	<b>109 806,38</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Сантехнические работы:</b>
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59										2					1	3,00	1 630,77
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28										4	3					7,00	8 702,96
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18										2					1	3,00	4 311,54
<b>Всего, руб.</b>																			<b>14 645,27</b>