

Отчёт по текущему ремонту МКД Космонавтов бул., д.62/17 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				143 116,80														
Общестроительные работы:																		
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	план	1 039,34	101,00	104 973,34								101						
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	факт	1 039,34										100,8					100,80	104 765,47
Ремонт кровли (в 2 слоя), м2	план	1 549,57	11,00	17 045,27								11						
Ремонт кровли (в 2 слоя), м2	факт	1 549,57										10,8					10,80	16 735,36
Смена дверного блока обитого жёстью (п-д №4), м2	план	9 748,96	0,83	8 091,64							0,83							
Смена дверного блока обитого жёстью (п-ды №1,4), м2	факт	9 748,96									0,83				0,83		1,66	16 183,27
Итого, руб.				130 110,25														
Непредвиденные работы, руб.:				13 006,55														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95													4		4,00	6 591,80
Всего, руб.			план	143 116,80													выполнено	144 275,90

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления, м2	факт	1 719,58							2,6	0,16	0,29						3,05	5 244,72
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59			1		2										3,00	1 630,77
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28													1		1,00	1 243,28
Смена крана шарового муфтового d-32, шт	факт	1 624,46					2										2,00	3 248,92
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Смена мусороклапана, шт	факт	7 008,04														1	1,00	7 008,04
Всего, руб.																		18 375,73