

**Отчёт по текущему ремонту МКД Победы бул., д.2 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>162 797,88</b>														
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4-2/3), шт	план	23 771,00	1,00	23 771,00							1							
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4-2/3), шт	факт	23 771,00									1						1,00	23 771,00
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,2,3,5-2/3эт), шт	план	19 747,00	4,00	78 988,00							4							
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,2,3,5-2/3эт), шт	факт	19 747,00									4						4,00	78 988,00
<b>Благоустройство:</b>																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	33,00	57 726,90											33			
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30									41,8							41,80
<b>Итого, руб.</b>				<b>160 485,90</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>2 311,98</b>														
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>162 797,88</b>													выполнено	<b>175 879,74</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Электромонтажные работы:</b>
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	739,04							1									1,00	739,04
Монтаж СКУД	факт	23 999,84												1				1,00	23 999,84
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																			
Изготовление и установка контейнера ТБО, шт	факт	27 092,01			1													1,00	27 092,01
<b>Благоустройство:</b>																			
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 914,24									207,1							207,10	396 439,10
<b>Всего, руб.</b>																		<b>448 269,99</b>	

