

Отчёт по текущему ремонту МКД Победы бул., д.16 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				218 905,92														
Общестроительные работы:																		
Ремонт крыльца (инд., п-д №1), шт	план	216 558,34	1,00	216 558,34						1								
Ремонт крыльца (инд., п-д №1), шт	факт	216 558,34								1							1,00	216 558,34
Итого, руб.				216 558,34														
Непредвиденные работы, руб.:				2 347,58														
Ремонт фасада:																		
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	факт	385,75								12,82							12,82	4 945,32
Всего, руб.			план	218 905,92													выполнено	221 503,66

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Ремонт фасада:																		
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	287,42								4,51							4,51	1 296,26
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							10	2				4			16,00	8 697,44
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90							2								2,00	1 345,80
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28				1			4					2			7,00	8 702,96
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33							2								2,00	13 948,66
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	10 369,36							2								2,00	20 738,72
Электромонтажные работы:																		
Монтаж СКУД	факт	23 999,84				1											1,00	23 999,84
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Смена мусороклапана, шт	факт	7 008,04														1	1,00	7 008,04
Всего, руб.																		85 737,72