

**Отчёт по текущему ремонту МКД Советская ул., д.13 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>253 686,72</b>														
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Ремонт крыльца (инд.), шт	план	216 558,34	1,00	216 558,34									1					
Ремонт крыльца (инд.), шт	факт	216 558,34											1				1,00	216 558,34
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																		
Установка мет.дверных блоков (1-ый выход на кровлю), м2	план	15 948,86	1,40	22 328,40													1,4	
Установка мет.дверных блоков (1-ый выход на кровлю), м2	факт	15 948,86															1,2	1,2
Смена мусороклапана (п-д№2-6,3эт), шт	план	7 008,04	2,00	14 016,08													2	
Смена мусороклапана (п-д№2-6,3,2эт), шт	факт	7 008,04															3	3,00
<b>Итого, руб.</b>				<b>252 902,82</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>783,90</b>														
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>253 686,72</b>													выполнено	<b>256 721,09</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59								2							2,00	1 087,18
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28				8						4					12,00	14 919,36
<b>Электромонтажные работы:</b>																		
Монтаж СКУД	факт	23 999,84													1		1,00	23 999,84
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																		
Смена мусороклапана (п-д №1-3,7эт), шт	факт	7 008,04															2	2,00
<b>Всего, руб.</b>																		<b>54 022,46</b>

