

Отчёт по текущему ремонту МКД Гагарина ул., д.51 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				195 098,04															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82							1								
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	факт	98 645,78							1									1,00	98 645,78
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов (п-д №3), м.п.	план	789,37	4,20	3 315,35											4,2				
Ремонт швов (п-ды №3,5, кв.№67), м.п.	факт	789,37													35,7			35,70	28 180,51
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2,3,4,5,6-4/5эт), шт	план	17 820,00	5,00	89 100,00			5												
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2,3,4,5,6-4/5эт), шт	факт	17 820,00					5											5,00	89 100,00
Итого, руб.				190 410,17															
Непредвиденные работы, руб.:				4 687,87															
Всего, руб.			план	195 098,04														выполнено	215 926,29

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
Общестроительные работы:																			
Смена остекления, м2	факт	1 719,58											1,68					1,68	2 888,89
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							2									2,00	1 087,18
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	10 369,36									1							1,00	10 369,36
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 50А (однополос.), шт	факт	739,04			2							4						6,00	4 434,24
Всего, руб.																			18 779,67