

**Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской ул., д.54 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>158 644,80</b>															
<b>Общестроительные работы:</b>																			
Ремонт козырьков:																			
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, односкатный, п-д №2),шт.	план	50 951,51	1,00	50 951,51									1						
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, односкатный, п-д №2),шт.	факт	50 951,51			1													1,00	50 951,51
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-6п, 4/5 эт),шт	план	17 820,00	6,00	106 920,00									6						
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-6п, 4/5 эт),шт	факт	17 820,00								6								6,00	106 920,00
<b>Итого, руб.</b>				<b>157 871,51</b>															
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>773,29</b>															
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95							1									1,00	1 647,95
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>158 644,80</b>														выполнено	<b>159 519,46</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Общестроительные работы:</b>
Смена остекления, м2	факт	1 719,58					1,68		1,68									3,36	5 777,79
<b>Сантехнические работы:</b>																			
Смена радиаторов 4секц., шт	факт	7 639,11					1											1,00	7 639,11
<b>КИПиА</b>																			
Установка балансировочного клапана d-50, шт	факт	22 531,25						1										1,00	22 531,25
<b>Всего, руб.</b>																			<b>35 948,15</b>