

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова ул., д.10 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				72 930,24															
Общестроительные работы:																			
Смена ок.блоков на окна ПВХ(п-д №1-3/4,4/5, п-д №2-3/4,4/5эт), шт	план	17 820,00	4,00	71 280,00								4							
Смена ок.блоков на окна ПВХ(п-д №1-3/4,4/5, п-д №2-3/4,4/5эт), шт	факт	17 820,00								4								4,00	71 280,00
Итого, руб.				71 280,00															
Непредвиденные работы, руб.:				1 650,24															
Ремонт швов (кв.№5,40), м.п.	факт	789,37											12,8					12,80	10 103,94
Всего, руб.			план	72 930,24														выполнено	81 383,94

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	факт	963,29												10				10,00	9 632,90
Смена остекления, м2	факт	1 719,58								0,75								0,75	1 289,69
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28						1				1						2,00	2 486,56
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33														1		1,00	6 974,33
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 50А (однополос.), шт	факт	739,04									1							1,00	739,04
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30										3						3,00	5 247,90
Всего, руб.																			26 370,42