

**Отчёт по текущему ремонту МКД Малышева ул., д.4 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>360 176,16</b>														
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Ремонт кровли (в 1 слой, п-ды №3,4), м2	план	1 039,34	320,00	332 588,80					320									
Ремонт кровли (в 1 слой, п-ды №3,4), м2	факт	1 039,34							303,65								303,65	315 595,59
Ремонт швов (кв.№17,20), м.п.	план	789,37	33,00	26 049,21									33					
Ремонт швов (кв.№17,20, п-ды №1,4), м.п.	факт	789,37										74,2					74,20	58 571,25
<b>Итого, руб.</b>				<b>358 638,01</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>1 538,15</b>														
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>360 176,16</b>													выполнено	<b>374 166,85</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Общестроительные работы:</b>
Смена остекления, м2	факт	1 719,58					1,17										1,17	2 011,91	
<b>Сантехнические работы:</b>																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59											2	2				4,00	2 174,36
Смена крана шарового муфтового d-32, шт	факт	1 624,46								3								3,00	4 873,38
Установка фильтра магнитного чугунного приварного d-25,шт	факт	3 853,61							1									1,00	3 853,61
Смена радиаторов 4секц., шт	факт	7 639,11											1				1	2,00	15 278,22
<b>Электромонтажные работы:</b>																			
Установка ВА 50А (однополос.), шт	факт	739,04				1						1						2,00	1 478,08
<b>Всего, руб.</b>																		<b>29 669,56</b>	