

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова ул., д.15/31 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				281 007,48														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (2-6эт, у лифта, у м/ствола), шт	план	183 279,47	1,00	183 279,47										1				
Отделочные работы подъездов (2-6эт, у лифта, у м/ствола), шт	факт	183 279,47												1			1,00	183 279,47
Общестроительные работы:																		
Ремонт кровли (в 1 слой, над маш.отделением), м2	план	1 039,34	92,00	95 619,28						92								
Ремонт кровли (в 1 слой, над маш.отделением), м2	факт	1 039,34								82,2							82,20	85 433,75
Итого, руб.				278 898,75														
Непредвиденные работы, руб.:				2 108,73														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95										8					8,00	13 183,60
Всего, руб.			план	281 007,48													выполнено	281 896,82

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59				2	2					3						7,00	3 805,13
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Смена мусороклапана (2эт), шт	факт	7 008,04							1									1,00	7 008,04
Всего, руб.																			10 813,17