

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				199 743,60														
Общестроительные работы:																		
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):																		
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	план	385,72	14,70	5 670,08							14,7							
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	факт	385,72									17,92						17,92	6 912,10
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	287,42	10,00	2 874,20							10							
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	287,42									12,7						12,70	3 650,23
Ремонт козырьков:																		
подъездные (гидроизоляция, п-ды №2,4), м2	план	1 023,00	6,00	6 138,00									6					
подъездные (гидроизоляция, п-ды №2,4), м2	факт	1 023,00											11,55				11,55	11 815,65
КИПиА																		
Установка регулятора температуры ГВС, шт	план	127 841,25	1,00	127 841,25									1					
Установка регулятора температуры ГВС, шт	факт	127 841,25									1						1,00	127 841,25
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка металлических дверных блоков (входных домофонных, п-д №1), шт	план	55 000,00	1,00	55 000,00									1					
Установка металлических дверных блоков (входных домофонных, п-д №1), шт	факт	50 500,00							1								1,00	50 500,00
Итого, руб.				197 523,53														
Непредвиденные работы, руб.:				2 220,07														
Всего, руб.			план	199 743,60													выполнено	200 719,24

Т.Н.Борозна

[illegible]