

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова ул., д.57 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				149 203,56														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	147 278,71	1,00	147 278,71											1			
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	139 590,18													1		1,00	139 590,18
Итого, руб.				147 278,71														
Непредвиденные работы, руб.:				1 924,85														
Смена оконного блока на окна ПВХ (п-д №1-1/2эт), шт	факт	19 747,00										1					1,00	19 747,00
Всего, руб.			план	149 203,56													выполнено	159 337,18

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена оконного блока на окна ПВХ (п-ды №2,3-1/2эт), шт	факт	19 747,00										2					2,00	39 494,00
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59								1							1,00	543,59
Смена теплоизоляции труб-да (изодом), м2	факт	968,76					23,6										23,60	22 862,74
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	739,04					1										1,00	739,04
Всего, руб.																		63 639,37