

Отчёт по текущему ремонту МКД Муханова ул., д.10 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				209 581,08														
Общестроительные работы:																		
Ремонт козырьков:																		
балконные (гидроизоляция, кв.№70,67), м2	план	1 073,10	17,00	18 242,70							17							
балконные (гидроизоляция, кв.№70,67), м2	факт	1 073,10						29,4									29,40	31 549,14
подъездные (п-д №1), шт	план	98 809,57	1,00	98 809,57	1													
подъездные (п-д №1), шт	факт	98 809,57			1												1,00	98 809,57
Смена ок.блоков на окна ПВХ (1эт), шт	план	26 277,00	1,00	26 277,00											1			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (1эт), шт	факт	26 277,00													1		1,00	26 277,00
Смена ок.блоков на окна ПВХ (6/7,7/8,8/9эт), шт	план	19 747,00	3,00	59 241,00														
Смена ок.блоков на окна ПВХ (6/7,7/8,8/9эт), шт	факт	19 747,00															3,00	59 241,00
Итого, руб.				202 570,27														
Непредвиденные работы, руб.:				7 010,81														
Всего, руб.			план	209 581,08													выполнено	215 876,71

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							2									2,00	1 087,18
Смена крана шарового приварного d-50, шт	факт	4 581,06							1									1,00	4 581,06
Электромонтажные работы:																			
Монтаж СКУД	факт	23 999,84			1													1,00	23 999,84
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Смена мусороклапана, шт	факт	7 008,04															1	1,00	7 008,04
Всего, руб.																		36 676,12	