

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова ул., д.36 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				105 196,32															
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов, м.п.	план	789,37	37,30	29 443,50									37,3						
Ремонт швов (кв.№32,34,27), м.п.	факт	789,37															37,30		29 443,50
Ремонт крылец (бетоном):																			
<i>Заливка бетоном, м3</i>	план	16 348,91	0,40	6 539,56								0,4							
<i>Заливка бетоном, м3</i>	факт	16 348,91										0,5					0,50		8 174,46
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка козырька над вент.шахтой, шт	план	17 437,47	1,00	17 437,47								1							
Установка козырька над вент.шахтой, шт	факт	17 437,47										1					1,00		17 437,47
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	29,10	50 904,63															
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30															29,1		
Итого, руб.				104 325,16															
Непредвиденные работы, руб.:				871,16															
Всего, руб.			план	105 196,32													выполнено		105 260,34

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59			8													8,00	4 348,72
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Смена мусороклапана (3 этаж), шт	факт	7 008,04	1,00					1										1,00	7 008,04
Всего, руб.																			11 356,76