

**Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова ул., д.26 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>80 158,37</b>														
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	план	1 039,34	75,20	78 158,37									75,2					
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	факт	1 039,34							75,4								75,40	78 366,24
<b>Итого, руб.</b>				<b>78 158,37</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>2 000,00</b>														
Установка краевой рейки, мп	факт	188,71							10,2								10,20	1 924,84
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>80 158,37</b>													выполнено	<b>80 291,08</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
<b>Сантехнические работы:</b>																		
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33										1					1,00	6 974,33
<b>Электромонтажные работы:</b>																		
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 843,72										3		1			4,00	7 374,88
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																		
Смена мусороклапана, шт	факт	7 008,04														1	1,00	7 008,04
<b>Всего, руб.</b>																		<b>21 357,25</b>

