

Отчёт по текущему ремонту МКД Муханова ул., д.26 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				178 099,20														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов, м.п.	план	789,37	39,40	31 101,18									39,4					
Ремонт швов (кв.№7,17, п-ды №1,2), м.п.	факт	789,37											41,7				41,70	32 916,73
КИПиА																		
Установка регулятора температуры ГВС, шт	план	127 841,25	1,00	127 841,25								1						
Установка регулятора температуры ГВС, шт	факт	127 841,25										1					1,00	127 841,25
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка козырька над вент.шахтой, шт	план	17 437,47	1,00	17 437,47						1								
Установка козырька над вент.шахтой (п-д №3, кв.№57), шт	факт	17 437,47								1							1,00	17 437,47
Итого, руб.				176 379,89														
Непредвиденные работы, руб.:				1 719,31														
Всего, руб.			план	178 099,20													выполнено	178 195,45

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Ремонт кровли (в 1 слой, кв.№57), м2	факт	963,29								19,8							19,80	19 073,14
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59			1		6					3					10,00	5 435,90
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33					1										1,00	6 974,33
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	10 369,36					2				2						4,00	41 477,44
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	739,04													3		3,00	2 217,12
Всего, руб.																		75 177,93