

**Отчёт по текущему ремонту МКД Муханова ул., д.24 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>97 535,88</b>														
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (2/3,3/4,5/6,8/9эт), шт	план	19 747,00	4,00	78 988,00											4			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (2/3,3/4,5/6,8/9эт), шт	факт	19 747,00													4		4,00	78 988,00
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																		
Установка козырька над вент.шахтой, шт	план	17 437,47	1,00	17 437,47						1								
Установка козырька над вент.шахтой, шт	факт	17 437,47								1							1,00	17 437,47
<b>Итого, руб.</b>				<b>96 425,47</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>1 110,41</b>														
Смена светильника светодиодного (в м/камере), шт	факт	1 647,95								1							1,00	1 647,95
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>97 535,88</b>													выполнено	<b>98 073,42</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Сантехнические работы:</b>
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33				1												1,00	6 974,33
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	10 369,36				1												1,00	10 369,36
Установка обратного клапана d-40,шт	факт	9 607,09						1										1,00	9 607,09
<b>Всего, руб.</b>																			<b>26 950,78</b>