

**Отчёт по текущему ремонту МКД Гагарина ул., д.91 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>409 416,84</b>														
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	220 461,83	1,00	220 461,83											1			
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	220 461,83													1		1,00	220 461,83
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Ремонт швов (кв.№26,69,87,101,107,105,112,119,122,123,57), м.п.	план	789,37	231,90	183 054,90								231,9						
Ремонт швов (кв.№26,69,87,101,107,105,112,119,122,123,57), м.п.	факт	789,37									203,5	24,8					228,30	180 213,17
<b>Итого, руб.</b>				<b>403 516,73</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>5 900,11</b>														
Смена оконного блока на окно ПВХ (п-д №2-2/3эт), шт	факт	29 584,00								1							1,00	29 584,00
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>409 416,84</b>													выполнено	<b>430 259,00</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59										6				4	10,00	5 435,90
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90						2				4					6,00	4 037,40
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28			4												4,00	4 973,12
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18									13,5						13,50	19 401,93
<b>Электромонтажные работы:</b>																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	739,04													1		1,00	739,04
Монтаж СКУД	факт	23 999,84			2												2,00	47 999,68
<b>Всего, руб.</b>																		<b>82 587,07</b>