

Отчёт по текущему ремонту МКД Гагарина ул., д.93 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				218 361,60															
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов (кв.№27,75,118,120,66,105,2,116,142, п-д №5), м.п.	план	789,37	214,00	168 925,18									214						
Ремонт швов (кв.№27,75,118,120,66,105,2,116,142, п-д №5), м.п.	факт	789,37									155,40	18,00	56,00				229,40		181 081,48
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт	план	29 584,00	1,00	29 584,00													1		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №5, 5/6 эт), шт	факт	29 584,00															1	1,00	29 584,00
Итого, руб.				198 509,18															
Непредвиденные работы, руб.:				19 852,42															
Смена остекления (п-д №4), м2	факт	1 719,58																4,98	8 563,51
Всего, руб.			план	218 361,60														выполнено	219 228,99

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59															4	4,00	2 174,36
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90						2										2,00	1 345,80
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33									1							1,00	6 974,33
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	12 579,41				1												1,00	12 579,41
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18									10,5							10,50	15 090,39
Электромонтажные работы:																			
Монтаж СКУД	факт	23 999,84			3													3,00	71 999,52
Всего, руб.																			110 423,65