

Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина пр., д.7 за 2024 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				363 266,40														
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка мет.дверей пожарного выхода (5-10эт), шт	план	60 200,00	6,00	361 200,00									6					
Установка мет.дверей пожарного выхода (5-10эт), шт	факт	54 110,00								6							6,00	324 660,00
Итого, руб.				361 200,00														
Непредвиденные работы, руб.:				2 066,40														
Смена ок.блоков на окна ПВХ (1-6эт), шт	факт	18 444,00											6				6,00	110 664,00
Всего, руб.			план	363 266,40													выполнено	435 324,00

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	568,36									2						2,00	1 136,72
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 371,46					1			2	2						5,00	6 857,30
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	8 226,79														2	2,00	16 453,58
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	13 590,05											2				2,00	27 180,10
Смена крана шарового фланцевого d-100, шт	факт	18 350,74														1	1,00	18 350,74
Всего, руб.																		69 978,44