Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского ул., д.5а за 2024 год

		<u> </u>	Ter no rekymemy pemoni		y wing	Подос	CIBCRO	TO y 31.5 ,	д. За за	120241	Т		т —	1	1			
Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год															
	ттлан/факт		Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				193 026,00														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	114 505,83	1,00	114 505,83				1										
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	114 505,83						1									1,00	114 505,83
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка металлических ограждений л/клеток у окон, шт.	план	3 892,20	3,00	11 676,60												3		
Установка металлических ограждений л/клеток у окон, шт.	факт	9 445,64			3	1											3,00	28 336,93
Благоустройство:																		
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	2 886,50	17,50	50 513,75								17,5						
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	2 886,50										17,5					17,50	50 513,7
Итого, руб.				176 696,18														
Непредвиденные работы, руб.:				9 323,86														
Bcero, pvő.			план	186 020,04	I				I			l	1		1		выполнено	193 356,50

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

T WOULD, DEMONSTRUCTURE ACTIVITIES ACTIVITI ACTIVITI ACTIVITI ACTIVITI ACTIVITI ACTIVITI																		
Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
КИПиА																		
Установка насоса циркуляционного, шт	факт	4 000,00														1	1,00	4 000,00
Всего, руб.																	•	4 000,00