Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской ул., д.34 за 2024 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год															
			Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				152 913,60														
T																		
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки (п-д №1-дворовой фасад и торец), м2	план	1 845,01	29,00	53 505,29								29						
Ремонт отмостки (п-д №1-дворовой фасад и торец), м2	факт	1 845,01								30,3							30,30	55 903,80
Разборка отмостки с подсыпкой газона (частично), м2	план	965,30	15,60	15 058,68								15,6						
Разборка отмостки с подсыпкой газона (частично), м2	факт	965,30								13,4							13,40	12 935,02
Ремонт тротуара (п-д№1), м2	план	1 346,97	16,10	21 686,22						16,1								
Ремонт тротуара (п-д№1), м2	факт	1 346,97						18,2									18,20	24 514,85
Ремонт проезжей части, м2	план	1 989,04	2,30	4 574,79						2,3								
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 989,04						2,3									2,30	4 574,79
Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, м2	план	580,07	8,40	4 872,59						8,4								
Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, м2	факт	580,07						8,4									8,40	4 872,59
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	1 245,27	10,00	12 452,70						10								
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	1 245,27						10			7,5						17,50	21 792,23
Установка бордюрного камня, мп	план	2 265,05	12,00	27 180,60						12								
Установка бордюрного камня, мп	факт	2 265,05						10			8,6						18,60	42 129,93
Установка поребрика, мп	план	1 654,22	8,00	13 233,76						8								
Установка поребрика, мп	факт	1 654,22						6									6,00	9 925,32
Итого, руб.				152 564,63														
				·														
Непредвиденные работы, руб.:				348,97														
Расширение проезжей части, м2	факт	2 106,65		·							16,2						16,20	34 127,73
Всего, руб.			план	152 913,60		-											выполнено	210 776,26

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

## Работы, выполненные дополнительно:

1 aoot a, abinomentale donomine estado.																		
Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 843,53				6,55											6,55	12 075,12
Установка поручня (с изготовлением), м.п.	факт	475,34					3										3,00	1 426,02
Сантехнические работы:																		
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 509,00				2											2,00	3 018,00
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	776,00				2											2,00	1 552,00
Монтаж СКУД	факт	25 000,00											1				1,00	25 000,00
Благоустройство:																		
Установка бордюрного камня (б/у), мп	факт	1 155,81						2									2,00	2 311,62
Установка поребрика (б/у), мп	факт	1 117,82						2									2,00	2 235,64
Регулировка колодцев, шт	факт	3 037,72									1						1,00	3 037,72
Установка антипарковочных полусфер, шт	факт	2 053,10										6					6,00	12 318,60
Всего, руб.																		62 974,72