Отчёт по текущему ремонту МКД «Металлургов ул., д.5» за 2024 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				262 326,32															
КИПиА																			
Установка электронного регулятора температуры ГВС, шт	план	146 106,76	1,00	146 106,76							1								
Установка электронного регулятора температуры ГВС, шт	факт	163 097,11									1						1,00	163 097,11	
Благоустройство:																			
Устройство парковки, м2	план	2 106,65	29,00	61 092,85					29										
Устройство парковки, м2	факт	2 106,65						29,1									29,10	61 303,52	
Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, м2	план	580,07	7,00	4 060,49					7										
Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, м2	факт	580,07						7									7,00	4 060,49	
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	1 245,27	21,00	26 150,67					21										
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	1 245,27						21									21,00	26 150,67	
Установка бордюрного камня, мп	план	2 265,05	11,00	24 915,55					11										
Установка бордюрного камня, мп	факт	2 265,05						10									10,00	22 650,50	
Итого, руб.				262 326,32															
Непредвиденные работы, руб.:				1 984,48															
Всего, руб.			план	264 310,80													выполнено	277 262,29	

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
Электромонтажные работы:																			
Монтаж СКУД	факт	25 000,00												1				1,00	25 000,00
Всего, руб.																			25 000,00