Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова ул., д.22 за 2024 год

				ущему ремог	J	77 - 220		J ****, A **		<u>,                                    </u>								
Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год															
			Объем	Стоимость работ, руб.	янвань	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				337 812,96		7										Д		F2
				,														
Общестроительные работы:																		
Ремонт крылец (бетоном):																		
Заливка бетоном (п-д №1,2,3,4), м3	план	17 166,36	1,00	17 166,36							1							
Заливка бетоном (п-д №1,2,3,4), м3	факт	17 166,36									2,11						2,11	36 221,01
Ремонт ствола мусоропровода (п-д №2,3), шт	план	16 680,55	2,00	33 361,10									2					
Ремонт ствола мусоропровода (п-д №2,3), шт	факт	16 680,55											2				2,00	33 361,10
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка мет. дверных блоков, м2	план	16 746,30	3,72	62 296,24												3,72		
Установка мет.дверных блоков, м2	факт	16 746,30														3,4	3,40	56 937,42
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки (п-д №1-4 дворовой фасад, п-д №1 торец), м2	план	1 845,01	72,00	132 840,72								72						
Ремонт отмостки (п-д №1-4 дворовой фасад, п-д №1 торец), м2	факт	1 845,01									74,2						74,20	136 899,74
Ремонт проезжей части (подходы к м/камере п-д №1,2,3,4), м2	план	1 989,04	28,00	55 693,12							28							
Ремонт проезжей части (подходы к м/камере п-д №1,2,3,4), м2	факт	1 989,04									30						30,00	59 671,20
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию( п-д №4), мп	план	2 886,50	12,50	36 081,25								12,5						
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию( п-д №4), мп	факт	2 886,50										12,5					12,50	36 081,25
Итого, руб.				337 438,78														
Непредвиденные работы, руб.:				374,18														
Всего, руб.			план	337 812,96													выполнено	359 171,72

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

## Работы, выполненные дополнительно:

гаооты, выполненные дополнительно:																		
Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 843,53											1,75	1,68			3,43	6 323,31
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	670,28											2				2,00	1 340,56
Смена радиаторов 4секц., шт	факт	8 025,23											1				1,00	8 025,23
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 509,00						3,5								2	5,50	8 299,50
Электромонтажные работы:																		
Монтаж СКУД	факт	25 000,00											1				1,00	25 000,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Изготовление и установка контейнера ТБО, шт	факт	27 092,01			4												4,00	108 368,04
Всего, руб.																		157 356,64