

**Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая ул., д.58 за 2024 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.</b>				<b>133 120,44</b>														
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Ремонт швов (кв.№13,19), м.п.	план	828,90	36,20	30 006,18											36,2			
Ремонт швов (кв.№13,19), м.п.	факт	828,90									25,9						25,90	21 468,51
<b>Электромонтажные работы:</b>																		
Смена светильника светодиодного, шт	план	1 730,30	7,00	12 112,10								7						
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 730,30										7				9	16,00	27 684,80
<b>Благоустройство:</b>																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 845,01	48,60	89 667,49						48,6								
Ремонт отмостки, м2	факт	1 845,01								47,1							47,10	86 899,97
<b>Итого, руб.</b>				<b>131 785,77</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>1 334,67</b>														
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>133 120,44</b>													выполнено	<b>136 053,28</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
<b>Сантехнические работы:</b>																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	568,36											15				15,00	8 525,40
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	670,28											25				25,00	16 757,00
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 509,00														15,5	15,50	23 389,50
Ремонт систем канализации d-150, м.п.	факт	2 737,97														23	23,00	62 973,31
<b>Электромонтажные работы:</b>																		
Установка ВА 40А (однополюс.), шт	факт	698,00										4					4,00	2 792,00
<b>Всего, руб.</b>																		<b>114 437,21</b>