

Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая ул., д.60 за 2024 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				104 862,58														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№11), м.п.	план	828,90	11,00	9 117,90										11				
Ремонт швов (кв.№11), м.п.	факт	828,90									15,4						15,40	12 765,06
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,2-4/5эт), шт	план	20 052,00	2,00	40 104,00													2	
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,2-4/5эт), шт	факт	17 820,00	2,00														2	2,00
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного, шт	план	1 730,30	11,00	19 033,30									11					
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 730,30											11				1	12,00
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 845,01	18,50	34 132,69							18,5							
Ремонт отмостки (главный фасад), м2	факт	1 845,01									18,5							18,50
Итого, руб.				102 387,89														
Непредвиденные работы, руб.:				2 474,69														
Смена остекления, м2, 2 под	факт	1 843,53															1,5	1,50
Всего, руб.			план	104 862,58													выполнено	106 066,64

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	568,36					1							3				4,00
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	670,28												1				1,00
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	8 226,79					1											1,00
Всего, руб.																		11 170,51