Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая ул., д.68 за 2024 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				155 959,49														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	106 799,58	1,00	106 799,58			1											
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	106 799,58					1										1,00	106 799,58
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№12), м.п.	план	828,90	16,40	13 593,96											16,4			
Ремонт швов (кв.№12,48), м.п.	факт	828,90											15	25,2			40,20	33 321,78
Ремонт крылец (бетоном):																		
Заливка бетоном (п-д №1 угол главный фасад), м3	план	17 166,36	0,85	14 591,40						0,85								
Заливка бетоном (п-д №1 угол главный фасад), м3	факт	17 166,36								1,1							1,10	18 882,99
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 845,01	6,70	12 361,57						6,7								
Ремонт отмостки (главный фасад 1п), м2	факт	1 845,01								7,4							7,40	13 653,07
Разборка отмостки с подсыпкой газона (частично), м2	план	965,30	5,06	4 884,42						5,06								
Разборка отмостки с подсыпкой газона (частично), м2	факт	965,30								5,06							5,06	4 884,42
Итого, руб.				152 230,93														
Непредвиденные работы, руб.:				3 728,56														
Всего, руб.			план	155 959,49													выполнено	177 541,84

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена доводчика (п-ды №2,3), шт	факт	4 843,71						2										2,00	9 687,42
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	568,36					1											1,00	568,36
Смена крана шарового приварного d-50, шт	факт	4 744,60					1											1,00	4 744,60
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 509,00															13	13,00	19 617,00
Ремонт систем канализации d-150, м.п.	факт	2 737,97														23,5	23,50	64 342,30	
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 40А (однополос.), шт	факт	698,00				2						3						5,00	3 490,00
Всего, руб.																		102 449,68	