Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского ул., д.39 за 2024 год

	TI WING HOGOERICO SIN, 4.55 Sa 2024 TOG																	
Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год															
			Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				202 614,52														
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1,2,3,4-1/2эт), шт	план	42 617,00	4,00	170 468,00											4			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1,2,3,4-1/2эт), шт	факт	38 087,00													4		4,00	152 348,00
Смена дверного блока (двухств. размером 2,1х1,48м, п-д №2), шт	план	26 834,98	1,00	26 834,98	1													
Смена дверного блока (двухств. размером 2,1х1,48м, п-д №2), шт	факт	26 834,98			1												1,00	26 834,98
Итого, руб.				197 302,98														
Непредвиденные работы, руб.:				5 311,54														
Смена дверного блока обитого жестью (п-ды №1,2), м2	факт	10 871,95								2							2,00	21 743,90
Смена светильника светодиодного (п-д №1-1,4,5эт), шт	факт	1 730,30													3		3,00	5 190,90
Всего, руб.			план	202 614,52													выполнено	206 117,78

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

				,														
Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 843,53											0,38				0,38	700,54
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового фланцевого d-65, шт	факт	7 819,09								1							1,00	7 819,09
Всего, руб.																		8 519,63